



DEUXIÈME PONT

NEWSLETTER

NUMÉRO 27 • MAI 2023

Le deuxième pont

LE POINT SUR L'AVANCÉE DES
TRAVAUX

La construction du deuxième pont se poursuit sur plusieurs fronts : l'ouvrage, le barreau routier, l'aménagement du Cours de Bercy en rive droite et le raccordement en rive gauche.

Sur l'ouvrage. La digue provisoire qui avait permis la réalisation des différentes piles du viaduc est aujourd'hui complètement démontée. Les matériaux qui avaient été empruntés au lit de la rivière ont été progressivement rendus à leur milieu naturel.

Le découpage des "palplanches" qui entouraient les piles est également terminé.

Les travaux se poursuivent donc sur cette partie du chantier, qui entre dans une phase un peu moins visible et spectaculaire.

Par ailleurs, dans le cadre des mesures compensatoires, trois mares ont été créées sous l'ouvrage et non loin de la rivière. Ces mares doivent favoriser le retour de la biodiversité, en proposant un habitat naturel propice au développement de la faune et de la flore.

La pose des canalisations d'eau a été interrompue, en raison de difficultés d'approvisionnement, mais elle a pu redémarrer le 30 mai.

Actuellement, les supports et corniches métalliques qui vont habiller l'ouvrage de part et d'autre sont en cours de fabrication, chez l'entreprise dompieroise MetalSet. La pose de ces éléments devrait démarrer mi-juin.



CALENDRIER

Mai - juin 2023. Réalisation des trottoirs en béton sur l'ouvrage.

Juin 2023. Pose des supports et des corniches métalliques sur le pont.

Juillet 2023. Fin de l'ouvrage de la Goutte Champ-Loue.

Du côté du barreau routier

Un deuxième ouvrage est en cours de construction au niveau du ruisseau de la Goutte Champ-Loue. Les murs ont été réalisés et le coulage de la traverse vient de se terminer. Il s'agit de la dalle sur laquelle sera réalisée la chaussée définitive. Un remblai de part et d'autre sera effectué courant juin, avant la pose d'un garde de corps et la réalisation de l'étanchéité de l'ouvrage, dernière étape avant la mise en place de la chaussée. Cet ouvrage devrait être achevé dans le courant de l'été.

Au niveau du giratoire de la RD 953 (route de Bourbon / Saint-Menoux), les bordures ont été posées et les enrobés sont réalisés du **30 mai au 9 juin**. Durant cette période, **la route sera complètement fermée à la circulation et une déviation sera mise en place par Souvigny**.



Sur le reste du barreau routier, les fossés sont en cours de réalisation. La "couche de forme" (la première couche de base après le terrassement) est achevée entre l'ouvrage et la RD953.

Le démarrage des travaux de l'autre carrefour giratoire sur la RD 13 (route de Montilly) est prévu durant l'été.

Raccordement en rive gauche. Enfin, concernant le giratoire de raccordement (relié au deuxième pont), le terrassement et les réseaux (assainissement, eaux pluviales) ont été réalisés. Les bordures sont posées dès le début du mois de juin, et ce giratoire devrait être bien avancé fin juin.

Raccordement et aménagement Cours de Bercy

La voie de circulation provisoire qui avait été mise en place a été ajustée et elle suit désormais le tracé définitif et les travaux concernent désormais la voie "sud - nord" rue Félix Mathé. Le nouveau giratoire, qui raccorde le deuxième pont aux voies de circulation du Cours de Bercy, est terminé.

Un important travail va être prochainement réalisé, au niveau de l'entreprise Rimbault, avec l'aménagement d'une voie en forme de rotonde entourée d'un large espace vert. Cette voie va permettre de relier les rues Antoine Meillet et Durand.

Sur le Cours de Bercy, trottoirs et stationnements sont toujours en cours de réalisation. Les plantations de végétaux ont été assurées sur toutes les contre-allées.

Un mur de soutènement va être construit à l'angle de l'Allée des Soupîrs et du Cours de Bercy pour rattraper les niveaux.

Enfin, toute la partie du parking de l'Ovive qui avait accueilli le chantier de l'ouvrage secondaire va être refaite, en septembre.



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES



Cours de Bercy. La nouvelle configuration du Cours de Bercy se dessine désormais clairement, tout comme le carrefour giratoire qui raccorde le deuxième pont à la chaussée existante.



La digue provisoire a été entièrement démontée et les matériaux d'emprunts rendus à la rivière.



Mares. Trois mares ont été aménagées, sous le deuxième pont, dans le cadre des mesures compensatoires.

LA PHOTO DU MOIS

Barreau routier

La "couche de forme", c'est à dire la première couche après le terrassement, sur laquelle va se monter la structure de chaussée, est clairement visible sur l'ensemble de la longueur du barreau routier.

Sur les côtés, les fossés sont en cours de réalisation.



LE GROS PLAN

Le merlon de terre de la digue provisoire a été sectionné à plusieurs endroits et décompacté afin de faciliter son érosion par l'Allier et le transport des sédiments. Un nouvel îlot à sternes a également été créé à titre d'expérimentation.



LE MOT DES ÉLUS

JOËL LAMOUCHE

VICE-PRÉSIDENT DE MOULINS COMMUNAUTÉ CHARGÉ DES GRANDS TRAVAUX, DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS



Ce premier semestre 2023 n'a pas été synonyme de ralentissement pour les travaux du deuxième pont et à proximité, bien au contraire.

En effet, les délais sont tenus avec rigueur, et ce depuis le lancement du chantier. La nouvelle phase de travaux sur l'ouvrage est certes moins visible qu'auparavant, mais nous menons progressivement à la fin de ce grand projet.

En cette fin du mois de mai, commence la réalisation des trottoirs sur le pont, tandis que la pose des supports et des corniches métalliques débutera en juin.

Sur le Cours de Bercy, le giratoire qui relie le Cours au pont est désormais terminé. Aussi, toutes les plantations de végétaux ont été réalisées. Ces aménagements donnent véritablement un nouvel aspect à cet axe, comme en témoignent les photos présentes dans cette lettre d'information.

Enfin, les travaux sur le barreau routier continuent et la construction de l'ouvrage pour traverser le ruisseau de la Goutte Champ-Loue s'achèvera en juillet.

ABONNEZ VOUS !

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION SUR VOTRE BOITE MAIL ?

CONTACTEZ NOUS À CETTE ADRESSE :

DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR

RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LA PAGE FACEBOOK DEUXIÈME PONT MOULINS POUR DES INFOS RÉGULIÈRES !

